



दुप्वेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्ला


कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	५,८७३									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	५,८७३	५,४८६	३८७	३८७			लाभग्राही, दुप्वेश्वर गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	५,४८६	५,४८६	०	३८७			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	५,४८६	५,२०२	२८४		६७९	लाभग्राही र दुप्वेश्वर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,४८६	५,०४९	४४५		८३२	लाभग्राही, दुप्वेश्वर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	५,४८६	५,२०६	२८०		६६७	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	५,२०६	३,५३६	१,६७०		२,३३७	लाभग्राही र दुप्वेश्वर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,२०६	३,०५९	२,१५५		२,८२२	लाभग्राही, दुप्वेश्वर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी	५,२०६	३,०६९	२,१३७		२,८०४	GMALI, Building-DLPIU			

दुधेश्वर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



संख्या										
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या	।								
	पहिलो किस्ता									
	दोश्रो किस्ता									
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	दक्ष कर्मचारीको अभाव कमजोर आर्थिक अवस्था आफ्नै नाममा जग्गा नहुनु									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	जग्गाको विवाद अकमव्यता वर्षातको समय सडक संजाल स्तिरिय नहुदां आर्थिक अवस्था निर्माण सामग्री अभाव तथा महंगी									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	आर्थिक अवस्था निर्माण सामग्री अभाव तथा महंगी दक्ष कर्मचारीको अभाव									

श्रोत NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्क्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	३२९	२३२	९७	१००%	End of Asar, 2076	
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	२०९				End of Ashad	
प्रवतिकरण संख्या	२३					

श्रोत NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत	
अध्ययन भएका बस्ति	१६	Negi, Selchun, Ghyandada, Sisapu, Sela lo, Ghyarchaur, Chetan, Kapre, Bidur, D hadetol, Manedada, Basbote, Silame, G urung Tole ,Glan Tole, Moktan Tole, Golfu Bhanjyang, Aalung Tole ,Dahu Tole ,Pakha Tole घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ३२, २४, २०, २८, २०, -७, -१, -३, १, -				32 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, 24 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, 20 HOUSEHOLDS IN REQUIRE RELOCATION, 28 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION, 20 HOUSEHOLDS IN REQUIRE RELOCATION, No classification provided, assumed to be Category 1, 7 HOUSEHOLDS REQUIRE
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	२					
सानुपर्ने बस्ति	९					

बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)	Old: 74 houses New added: 11	Negi, Selchun, Ghyandada, Sisapu, Selalo, Ghyarchaur, Chetan, Kapre, Bidur, Dhadetol, Manedada, Basbote, Silame, Gurung Tole, Gilan Tole, Moktan Tole				RELOCATION, HOUSEHOLDS ALONG KHORUM KHOLA REQUIRE RELOCATION. Flood prevention measures are also recommended. No classification provided, assumed to be Category 1, Unstable boulders require removal to make community safe, No classification provided, assumed to be Category 1, No classification provided, assumed to be Category 1, Unstable boulders require removal to make community safe, Necessary to manage the ground water seepage, Local level slope protection is necessary, Grass plantation on loose soil materials, Surface water management, Partial: 3 households need to relocate. Bioengineering for soil conservation and slope protection, Construction of Gabion walls for controlling falling slopes beside the settlement, Management of surface water flow, Partial: only 1 household need to relocate. Surface water management, No sign of instabilities, Boulder fall protection is necessary
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही	74					
घडेरी खरिदको लागि २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही						
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या						

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान - वडाटोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
74	Dupcheshwor-7 (Bhote, Rumta)	74			Already completed		Remaining

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

पकार	संख्या	स्थान/वडाटोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						



हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	३२					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय डकमीको अभावका कारण अन्यत्र जिल्लावाट आएका अदक्ष डकमीमा निर्भर हुनुपर्ने जसका कारण भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना सही रूपले निर्माण गर्न कठिनाई भएको ।
<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि बजार मूल्य अनुगमन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि कुनै प्रणाली नरहेको
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> जिल्ला स्तरिया अनुगमन गरि सामग्रीको आपूर्ति सहज गर्न एवं चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न । सडक सञ्जाल स्तरिय नहुदा सामग्रीको आपूर्तिमा अछारो

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१३५,९६९	छ				
• गिट्टी	घन मि.	१६,६३८	छ				
• बालुवा	घन मि.	१८,३२६	छैन				
• काठ	क्यु फिट	४५९,१८०	छैन				
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	१५८,०४७					
• रड	किलो ग्राम	१,७५८,५०४					
• जस्ता पाता	बन्डल	१८,७५३					
• इट्टा	गोटा	४,१५३,४०३					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत

इन्जिनियर	8	2				
सव-इन्जिनियर	4	1				
अ.सव-इन्जिनियर	-	1				
डकर्मी	समग्रमा					
	७-दिने तालिम					
	५०-दिने तालिम					
सिकर्मी						
ज्यामी						

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- प्रयाप्त प्राविधिक नभएको
- कुशल किस्ता वितरण प्रक्रया
- मापदण्ड अनुसार निर्माण नहुने
- जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुका लागि सहयोग प्रक्रया तीव्र पार्नुपर्ने

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- गरिबी
- भुमिसंग सम्बन्धित मुद्दा
- अन्यत्र घर भएको

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- जोखिममा रहेका समूह
- निम्न आर्थिक अवस्था
- सामाग्रीको अभाव
- महंगी
- अन्यत्र घर भएको

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- रकम होल्ड हुने देखिएको
- सिफारिस भएका किस्ताहरु समयमा उपलब्ध नभएको

समाधानका उपायहरु

- सहज ऋण सुविधा
- जोखिममा रहेकाहरुका लागि सहयोग
- वैहरुलाई कडा निर्देशन सहित अनुगमन गर्ने

तयार पार्ने

नाम:

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क:

पेश गर्ने

नाम: रामहरी गजुरेल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: 9851126899

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्वीकृत गर्ने:

नाम: योविन्द्र सिंह तामाङ

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क : 9851071953